

BÀI THAM LUẬN

Về tình hình thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công; triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã, giải pháp trong thời gian đến nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa hội nghị!

Được sự cho phép của các đồng chí chủ trì Hội nghị, tôi xin thay mặt cho UBND xã tham luận về tình hình thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công; triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã, giải pháp trong thời gian đến nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo UBND xã xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách mời mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Trong thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy xã và các văn bản hướng dẫn, UBND xã đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc xây dựng, tài chính; thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là hai nhiệm vụ quan trọng cần đẩy nhanh thực hiện trong năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, UBND xã giao nhiệm vụ cho các đơn vị: Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới trong năm 2026 trên địa bàn xã. Theo đó, UBND xã phân bổ 55 công trình trả nợ đã hoàn thành quyết toán (*các công trình nợ vốn của 3 xã cũ trước sáp nhập*); 12 công trình chuyển tiếp đang thực hiện chưa hoàn thành quyết toán vốn đầu tư và 18 công trình khởi công mới. Đến nay, nguồn vốn phân bổ được giao cho các chủ đầu tư: 47.734 triệu đồng và thực hiện giải ngân: 30.303 triệu đồng, (*tương ứng tỷ lệ giải ngân 63,48 %*), chưa giải ngân 17.431 triệu đồng; trong đó cụ thể:

+ Nguồn vốn đầu tư công: 41.383 triệu đồng, trong đó phân bổ năm 2026: 36.425 triệu đồng, vốn kéo dài sang năm 2026 thực hiện 4.957 triệu đồng; đến nay giải ngân: 27.018 triệu đồng, (*tương ứng tỷ lệ giải ngân 65,29 %*); chưa giải ngân 14.365 triệu đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư Nông thôn mới: 6.351 triệu đồng, trong đó phân bổ mới tháng 8/2026 là 5.000 triệu đồng; giải ngân: 3.285 triệu đồng, (*tương ứng tỷ lệ giải ngân 51,73 %*); chưa giải ngân 3.065 triệu đồng; tập trung nguồn vốn chủ yếu 03 công trình khởi công mới năm 2026: (*công trình: Đường số 1 thôn Ba, Đường*

giao thông nông thôn số 11 thôn Châu Lâu, Nâng cấp, sửa chữa Trường MG Lê Công Anh Đức) và BQL dự án xã đã tổ chức lựa chọn đơn vị, tập trung thực hiện để thi công hoàn thành trước tháng 12/2026.

*** Kết quả thực hiện các công trình năm 2026:**

+ Đối với các dự án chuyển tiếp: Đến nay cơ bản đã hoàn thành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, các chủ đầu đang lập thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán đảm bảo thời gian hoàn thành quyết toán trong năm 2026.

+ Đối với các dự án khởi công mới: 17/18 công trình phê duyệt và thực hiện thi công; 01 công trình đang lập thủ tục phê duyệt để lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện (Khu dân cư Đông Đức); trong đó triển khai thực hiện và hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 5/18 công trình.

*** Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai còn một số khó khăn, vướng mắc:**

- Trước hết, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, khối lượng nhiệm vụ tăng nhanh, nhiều nhiệm vụ mới, khó, yêu cầu chuyên môn cao được phân cấp, phân quyền về cơ sở; trong khi đội ngũ cán bộ chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng, tài chính còn mỏng.

- Công tác chuẩn bị đầu tư của chủ đầu tư cho các dự án khởi công mới năm 2026 còn chậm; công tác giao mặt bằng không thực hiện phương án giải phóng mặt bằng đối với các công trình giao thông gặp khó khăn, vướng mắc do thực hiện theo phương châm ***Nhà nước và nhân dân cùng làm***, trong đó ***Nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến tài sản trên đất để mở đường, không yêu cầu bồi thường; Nhà nước đầu tư***” do vậy, việc vận động người dân tự hiến đất, vật kiến trúc chưa được đồng thuận cao; công tác triển khai thi công đối với các công trình chuyển tiếp chậm do giá vật liệu, chi phí nhân công trên thị trường tăng đột biến theo tình hình chung của cả nước,... ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư

- Việc xác định giá vật liệu xây dựng theo nguyên tắc tiết kiệm, lựa chọn nguồn cung có giá phù hợp dẫn đến nhiều công trình cùng tập trung sử dụng nguồn vật liệu tại một số mỏ có giá thấp, trong khi năng lực cung ứng có hạn; trường hợp sử dụng nguồn vật liệu khác có thể làm tăng chi phí vật liệu của nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Khối lượng hồ sơ được tiếp nhận từ các đơn vị chuyển giao lớn, nhiều công trình đã triển khai qua nhiều giai đoạn nên việc rà soát hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế, dự toán, hợp đồng, khối lượng nghiệm thu và công tác thanh quyết toán ảnh hưởng đến thời gian thực hiện, đặc biệt các công trình tiếp nhận từ BQL dự án khu vực Điện Bàn, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực 6.

- Một số dự án còn phụ thuộc vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án và đấu thầu nên chưa thể triển khai thi công ngay, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân.

Kính thưa các đồng chí !

Trên cơ sở kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc, UBND xã đề xuất một số giải pháp nhiệm vụ trong thời gian đến như sau: Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. UBND xã quyết liệt tập trung lãnh, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án; hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công; Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm bảo tỷ lệ theo từng mốc thời gian theo Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 29/4/2026 của UBND thành phố; Tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư, thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm soát chặt chẽ vốn tạm ứng và thanh toán theo khối lượng, khẩn trương lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Các chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về việc không giải ngân hết nguồn vốn, để bị thu hồi vốn; Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách trên địa bàn góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số của toàn xã.

Kính thưa Hội nghị!

Công tác giải ngân vốn đầu tư có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư. Vì vậy, cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu giải ngân theo kế hoạch đã đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn!